

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HOÀN LÃO**

Số: 2361/BC-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hoàn Lão, ngày 16 tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và
kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030**

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

1. Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện

Giai đoạn 2021–2025, việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn được triển khai tại các xã, thị trấn trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo các kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch vốn hằng năm đã được cấp có thẩm quyền giao, bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và thành lập xã Hoàn Lão, UBND xã đã tiếp nhận, rà soát, kế thừa toàn bộ danh mục dự án, kế hoạch vốn, hồ sơ thanh toán, quyết toán, nghĩa vụ nợ xây dựng cơ bản cùng các nhiệm vụ đầu tư công từ các đơn vị hành chính trước đây để tiếp tục quản lý, tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác lập, phân bổ, điều chỉnh và tổ chức thực hiện kế hoạch vốn luôn bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, phục vụ xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, văn hóa và các lĩnh vực dân sinh. Quá trình triển khai được thực hiện trên cơ sở tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong các khâu chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, giải ngân, thanh toán, quyết toán và quản lý chất lượng công trình, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

2. Kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công

2.1. Đối với ngân sách trung ương: Tổng số vốn bố trí trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 ngân sách trung ương giao trên địa bàn xã là 280.000 triệu đồng, đã giải ngân đến hết năm 2025 là 275.929 triệu đồng đạt 98,5% kế hoạch. Giai đoạn 2021-2025 bố trí 02 công trình đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương (do Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ Bố Trạch làm chủ đầu tư).

2.2. Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia:

Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cho xã là 12.117 triệu đồng, đã giải ngân 11.960 triệu đồng đạt 98,7% kế hoạch (số còn lại nộp trả do hết nhiệm vụ chi). Giai đoạn 2021-2025 bố trí 19 công trình đầu tư từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia (do các xã, thị trấn cũ làm chủ đầu tư).

2.3. Nguồn vốn ngân sách tỉnh: Tổng số nguồn vốn bố trí trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 ngân sách tỉnh là 116.315 triệu đồng, đã giải ngân đến hết năm 2025 là 115.708 triệu đồng đạt 99,48% kế hoạch. Bố trí thực hiện 06 dự án (do Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ Bố Trạch làm chủ đầu tư).

Nhìn chung việc thực hiện nguồn vốn đầu tư công của tỉnh bố trí được các chủ đầu tư thực hiện theo lộ trình bố trí vốn, không để tình trạng mất vốn, tỷ lệ giải ngân hàng năm đối với nguồn vốn này luôn đạt kế hoạch đề ra.

2.4. Nguồn vốn đầu tư công ngân sách xã

- Tổng số nguồn vốn bố trí trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 ngân sách xã phân bổ 285.414 triệu đồng (Trong đó: Kế hoạch vốn đầu tư công của xã phân bổ chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025 là 48.939 triệu đồng)

Các công trình lựa chọn đầu tư đã tiến hành đến nay là các công trình cấp thiết, phù hợp với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã. Các dự án triển khai cơ bản đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo đúng quy định về quản lý chất lượng công trình, thi công đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ và có sự giám sát chặt chẽ về mặt kỹ thuật, chất lượng thi công từng hạng mục công trình. Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án từ các xã, thị trấn cũ triển khai chưa đảm bảo tiến độ được phê duyệt, một số công trình dừng thi công do không đảm bảo nguồn vốn theo kế hoạch. Do đó UBND sẽ triển khai các bước theo quy định để xử lý dứt điểm đối với các dự án tồn đọng này.

- Tổng nguồn vốn huyện chuyển giao về cho xã Hoàn Lão năm 2025 là 76.297 triệu đồng, đã giải ngân 72.496 triệu đồng đạt 95 % kế hoạch (*số còn lại nộp trả do hết nhiệm vụ chi*). Các dự án này do Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ Bồ Trạch làm chủ đầu tư.

Các dự án được đầu tư trên các xã thuộc huyện Bồ Trạch cũ. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các dự án này được chuyển giao về cho xã Hoàn Lão quản lý, quyết toán theo quy định. Các dự án triển khai cơ bản đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo đúng quy định về quản lý chất lượng công trình, thi công đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ và có sự giám sát chặt chẽ về mặt kỹ thuật, chất lượng thi công từng hạng mục công trình.

3. Tình hình xử lý nợ xây dựng cơ bản

Thực hiện quy định của Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15), Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công và các văn bản quy định về thực hiện xử lý nợ XDCB cơ bản. UBND xã đã thực hiện nhiều giải pháp để giảm thiểu nợ XDCB trên địa bàn xã.

Qua rà soát, tổng hợp, khối lượng nợ XDCB đến 15/06/2026 trên địa bàn xã là 14.236 triệu đồng (*phần khối lượng đã có quyết toán*).

Một số nguyên nhân chủ yếu:

- Do thị trường bất động sản trầm lắng, nguồn thu từ tiền cấp quyền sử dụng đất của xã không đạt kế hoạch đề ra, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch trả nợ của xã. Đồng thời công tác tạo quỹ đất chậm ảnh hưởng đến tiến độ thu tiền cấp quyền sử dụng đất.

- Một số dự án do các xã trước sáp nhập phê duyệt không tính đến khả năng cân đối vốn khiến việc đầu tư không theo thứ tự ưu tiên, công tác thẩm tra, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn còn hạn chế; một số xã trước sáp nhập chưa quan tâm và kịp thời điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công hàng năm cho phù hợp với khả năng

cân đối nguồn vốn đầu tư công.

- Một số xã trước sáp nhập do áp lực về việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đã triển khai các dự án vượt khả năng cân đối nguồn vốn của địa phương.

- Do quá trình sắp xếp bộ chức bộ máy nên công tác chỉ đạo, điều hành còn nhiều bất cập.

4. Kết quả đạt được

Các dự án, công trình được triển khai trong giai đoạn 2021-2025 đã góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn; ưu tiên các lĩnh vực thiết yếu như giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi, trường học, nhà văn hóa, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của chính quyền cơ sở và các công trình phục vụ dân sinh. Nhiều công trình sau khi hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại, sản xuất, học tập, sinh hoạt văn hóa của Nhân dân.

Việc bố trí kế hoạch vốn hằng năm đã từng bước ưu tiên xử lý các công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp, hạn chế khởi công mới khi chưa bảo đảm khả năng cân đối vốn. Công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư được quan tâm; các công trình cơ bản được quản lý theo hồ sơ thiết kế, dự toán được phê duyệt, có giám sát kỹ thuật, giám sát cộng đồng và kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước.

5. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 còn một số khó khăn: nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn thu hợp pháp khác không ổn định, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bố trí vốn đối ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành và xử lý nợ xây dựng cơ bản; một số dự án phải điều chỉnh hồ sơ, thiết kế, dự toán, thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng; giá vật liệu xây dựng, nhiên liệu biến động; một số nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phân bổ muộn nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, khối lượng hồ sơ, dự án, công nợ, quyết toán từ các đơn vị cũ chuyển về lớn; việc đối chiếu số liệu, bàn giao hồ sơ, xác định trách nhiệm chủ đầu tư, hoàn thiện thủ tục thanh toán, quyết toán còn cần thời gian rà soát kỹ. Đây là nguyên nhân chính làm cho một số công trình phải chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030, đồng thời tạo áp lực lớn đối với cân đối ngân sách xã trong giai đoạn tới.

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030

1. Quan điểm, mục tiêu

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của xã Hoàn Lão được xây dựng theo hướng tập trung, trọng điểm, hiệu quả, không dàn trải; ưu tiên xử lý nợ xây dựng cơ bản, bố trí vốn cho dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp, dự án có khả năng hoàn thành trong kỳ kế hoạch; hạn chế tối đa tình trạng đầu tư dàn trải, phát sinh nợ mới.

Việc lựa chọn danh mục dự án phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, khả năng cân đối vốn, yêu cầu xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao chất lượng phục vụ

Nhân dân.

2. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn

- Việc phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 được thực hiện theo quy định tại Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025; Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; Nghị quyết số 70/2025/UBTVQH15 ngày 07/02/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026–2030; Quyết định số 18/2026/QĐ-TTg ngày 18/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của HĐND tỉnh Quảng Trị về quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026–2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hoàn Lão nhiệm kỳ 2025–2030; Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của HĐND xã Hoàn Lão về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026–2030, cùng các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Việc phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 phải bảo đảm bám sát mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của xã, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và định hướng phát triển không gian kinh tế của địa phương; đồng thời bảo đảm sự đồng bộ giữa đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế với hạ tầng xã hội, quốc phòng, an ninh, chuyển đổi số và bảo vệ môi trường.

Phân bổ vốn phải tuân thủ nguyên tắc tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, manh mún, khắc phục tình trạng bố trí vốn phân tán làm kéo dài thời gian thi công, giảm hiệu quả đầu tư và phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Nguồn lực đầu tư công của xã còn hạn chế trong khi nhu cầu đầu tư lớn, do đó việc lựa chọn danh mục đầu tư phải dựa trên mức độ cấp thiết, hiệu quả kinh tế – xã hội, khả năng hoàn thành trong kỳ kế hoạch và khả năng cân đối nguồn vốn thực tế.

- Việc bố trí vốn được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

+ Thanh toán nợ xây dựng cơ bản, xử lý các khoản nợ tồn đọng từ giai đoạn trước, nhất là các khoản nợ chuyển tiếp sau sắp xếp đơn vị hành chính.

+ Bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành, đã quyết toán hoặc đã bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa thanh toán đủ.

+ Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp đang triển khai nhằm bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ.

+ Bố trí vốn thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo quy định.

+ Bố trí vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định.

+ Xem xét bố trí vốn cho các dự án khởi công mới thực sự cần thiết, có tác động lan tỏa lớn, đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục đầu tư theo quy định.

- Đối với các dự án khởi công mới, chỉ đưa vào kế hoạch khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo Luật Đầu tư công, bao gồm: phù hợp quy hoạch, có quyết định chủ trương đầu tư, bảo đảm hồ sơ pháp lý, xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trong toàn bộ thời gian thực hiện dự án. Kiên quyết không bố trí vốn cho các dự án chưa đủ thủ tục, chưa xác định rõ hiệu quả đầu tư hoặc chưa bảo đảm tính khả thi.

- Tiêu chí phân bổ vốn tập trung ưu tiên cho các lĩnh vực thiết yếu, có tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, gồm: hạ tầng giao thông nông thôn, chỉnh trang đô thị trung tâm xã; trường học và cơ sở giáo dục; công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai; trụ sở làm việc, trung tâm phục vụ hành chính công; hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; công trình văn hóa, thể thao và các thiết chế phục vụ cộng đồng dân cư.

- Việc phân bổ vốn đồng thời phải gắn với tiến độ thực hiện, khả năng giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn. Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án có khối lượng hoàn thành lớn, khả năng giải ngân tốt, có thể sớm phát huy hiệu quả; hạn chế tình trạng bố trí vốn nhưng chậm triển khai hoặc giải ngân thấp gây tồn đọng vốn.

- Quá trình lập, phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn phải bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy định pháp luật; tăng cường trách nhiệm của chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn và đơn vị được giao quản lý dự án trong toàn bộ quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và quyết toán dự án. Đồng thời phát huy vai trò giám sát của HĐND xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và Nhân dân nhằm bảo đảm sử dụng vốn đầu tư công tiết kiệm, hiệu quả, phòng ngừa thất thoát, lãng phí và tham nhũng.

3. Kế hoạch phân bổ vốn giai đoạn 2026-2030

3.1. Dự kiến Kế hoạch nguồn vốn ngân sách xã giai đoạn 2026-2030

Dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 là: 299.067 triệu đồng (*Bằng chữ: Hai trăm chín mươi chín tỷ, không trăm sáu mươi bảy triệu đồng chẵn*).

Trong đó:

- Nguồn vốn ngân sách xã quản lý và phân bổ là 299.067 triệu đồng, cụ thể:
 - + Nguồn thu từ tiền sử dụng đất: 271.044 triệu đồng.
 - + Các nguồn vốn khác: 20.473 triệu đồng.
 - + Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, đóng góp năm 2025 bổ sung vào kế hoạch đầu tư công năm 2026: 7.550 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục số I đính kèm)

3.2. Kế hoạch phân bổ vốn ngân sách xã giai đoạn 2026-2030

Kế hoạch phân bổ nguồn vốn ngân sách xã quản lý giai đoạn 2026 - 2030 là 299.067 triệu đồng (*Bằng chữ: Hai trăm chín mươi chín tỷ, không trăm sáu mươi bảy triệu đồng chẵn*), dự kiến phân bổ như sau:

- Bố trí hoàn trả kinh phí đã ứng của Quỹ đất tỉnh để tạo quỹ đất: 174.350 triệu đồng
- Bố trí vốn các dự án hoàn thành, chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025: 82.884 triệu đồng.
- Đối ứng ngân sách xã thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 (đối ứng 10%): 2.296 triệu đồng
- Các dự án khởi công mới giai đoạn 2026-2030: 15.950 triệu đồng.
- Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư (khi đủ điều kiện): 23.587 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục số II, III đính kèm)

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–

2030, UBND xã Hoàn Lão tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ các dự án, kế hoạch vốn, khối lượng hoàn thành, hồ sơ thanh toán, quyết toán và công nợ xây dựng cơ bản được tiếp nhận từ các đơn vị hành chính trước khi sắp xếp; phân loại các dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp, dự án tạm dừng hoặc cần điều chỉnh để làm cơ sở bố trí vốn theo đúng thứ tự ưu tiên và quy định của pháp luật.

Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư; thực hiện chặt chẽ việc khảo sát, lập chủ trương đầu tư, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, xác định tổng mức đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Chỉ trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư khi dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư công.

Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đất đai, vật liệu xây dựng và các thủ tục liên quan; tăng cường phối hợp với các sở, ngành của tỉnh, Kho bạc Nhà nước và các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt, giải ngân, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc và các trường hợp chậm tiến độ; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư với kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công và giải ngân vốn.

Chủ động khai thác, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; đẩy nhanh công tác tạo quỹ đất sạch, đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu cho đầu tư phát triển; đồng thời tranh thủ tối đa nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư các công trình trọng điểm, hạ tầng thiết yếu.


Thực hiện công khai, minh bạch trong lập, phân bổ, điều chỉnh và quản lý kế hoạch đầu tư công; phát huy vai trò giám sát của HĐND xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Nhân dân nhằm bảo đảm việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, phòng ngừa thất thoát, lãng phí và tham nhũng.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của UBND xã Hoàn Lão./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tứ